COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

#### 5<sup>^</sup> Settore

1^ SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD. ZONA - A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI VICARIE

Oggetto:

Istituto Tecnico Industriale "D'Altavilla" di Mazara del Vallo. Lavori urgenti di messa in sicurezza e ristrutturazione bagni inagibili palestra. Presa datto della perizia di variante e liquidazione e pagamento 1° SAL in favore della ditta esecutrice CIG: 7304791839 - CUP: H92B17000290003

CIG: 7304791839

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 400 del 12-09-2019

N. Generale 1460 del 13-09-2019

### Il Dirigente di Settore

- > **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Domenico Rizzo;
- ➤ **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- > Visto il vigente Statuto dell' Ente;
- ➤ **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- > **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- > Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
- ➤ **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

### DETERMINA

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Domenico Rizzo, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE F.TO DOTT. Giuseppe Scalisi (Sottoscritto con Firma Digitale)

#### **5^ Settore**

1^ SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD. ZONA - A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI VICARIE

Preliminare n. 394 del 02-09-2019

Oggetto:

Istituto Tecnico Industriale "D'Altavilla" di Mazara del Vallo. Lavori urgenti di messa in sicurezza e ristrutturazione bagni inagibili palestra. Presa datto della perizia di variante e liquidazione e pagamento 1° SAL in favore della ditta esecutrice CIG: 7304791839 - CUP: H92B17000290003

### Il Responsabile del procedimento

#### Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 680 dell'11/12/2017, n. generale 1933 del 12/12/2017, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo ai "Lavori urgenti messa in sicurezza e ristrutturazione bagni inagibili palestra dell'Istituto Tecnico Industriale "D'Altavilla" di Mazara del Vallo" di livello esecutivo, redatto da tecnici nell'organico di questo Ente, nell'importo complessivo di € 99.950,00 e validato in data 4/12/2017 dal Responsabile del Procedimento, Geom. Vitale Pietro, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ed ii, il cui quadro economico di seguito si riporta:

A	Importo lavori a base d'asta	€ 72.510,53	
В	Oneri sicurezza speciali	€ 3.526,50	
	Importo totale lavori	€ 76.037,03	€ 76.037,03
	Incidenza manodopera	€ 24.112,30	
C	Somme a disposizione dell'amm.ne:		
	I Imprevisti	€ 4.512,22	
2	2 Comp. Tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 1.520,74	
3	3 Oneri a discarica	€ 1.121,86	
2	4 Contributo ANAC	€ 30,00	
4	5 IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 16.728,15	
	Totale compl. Somme a disposizione	€ 23.912,97	€ 23.912,97
	Totale importo progetto		€ 99.950,00

- contestualmente è stata determinata quale modalità di gara da adottare quella prevista all'art. 36 commi 2 e 9 nonché all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Procedura aperta) con i termini di pubblicazione di gg. 15 come stabilito al comma 3 dello stesso articolo e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo previsto all'art. 95 comma 4 lett. a) dello stesso Decreto, delegando all'uopo il responsabile dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti;

- lo Staff Gare e Contratti, con propria Determinazione Dirigenziale n. 58 del 20/12/2017 ha approvato, previa condivisione da parte del Responsabile del Procedimento Arch. Antonino Gandolfo, sia il bando che il disciplinare della gara di che trattasi, quest'ultimo rettificato e riapprovato giusta Determinazione Dirigenziale n. 79 del 29/12/2017;
- espletate le operazioni di gara, la relativa Commissione, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha proposto l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'operatore economico CONCORDIA APPALTI di RIZZO DOMENICO (in avvalimento con TECNOIMPIANTI CONTARDO SRL) corrente in Agrigento (AG) con il ribasso percentuale del 33,5260% sul prezzo posto a base di gara di € 72.510,53 come da verbale n. 12 prot. n. 41656 del 05/11/2018;
- la proposta di aggiudicazione di cui sopra è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 39 datata 14/11/2018 dello Staff Gare e Contratti, precisando contestualmente che "l'aggiudicazione stessa diverrà efficace solo dopo l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara come espressamente previsto all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e sarà oggetto di successivo provvedimento";
- stante l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in argomento, operata nei modi e nei termini della normativa vigente in materia, il RU ha formalizzato l'aggiudicazione nel sistema AVCPASS a favore del citato O.E. CONCORDIA APPALTI di RIZZO DOMENICO (in avvalimento con TECNOIMPIANTI CONTARDO SRL) giusta comunicazione con nota prot. n. 1285 del 10/01/2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. 7 del 23/01/2019 dello Staff Gare e Contratti è stata formalizzata l'efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'O.E. CONCORDIA APPALTI di RIZZO DOMENICO (in avvalimento con TECNOIMPIANTI CONTARDO SRL) corrente in Agrigento (AG) con il ribasso percentuale del 33,5260% sul prezzo posto a base di gara di € 72.510,53 come previsto dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Dato atto** che sull'importo complessivo di progetto ammontante ad € 99.950,00 è stato effettuato il pagamento dell'importo di € 30,00 quale contributo dovuto per legge all'ANAC da questo Ente poiché stazione appaltante giusta Determinazione Dirigenziale n. 537 del 05/12/2018;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 46 del 8/2/2019 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 99.920,00 che trova copertura ai residui dei cap. 7915 giusta prenotazione dell'impegno al n. 2517/2017 operata a seguito della Determinazione Dirigenziale n. 680 del 11/12/2017 con la relativa reimputazione al n. 947/2018;

**Visto** il Contratto rep. n. 68 del 29/4/2019 con l'Impresa CONCORDIA APPALTI di RIZZO DOMENICO, nella persona del Signor Rizzo Domenico Rappresentante Legale, quale O.E. aggiudicatario in avvalimento con l'O.E. TECNOIMPIANTI CONTARDO srl, registrato on line all'Agenzia delle Entrate – Serie 1T Numero 2855 del 6/5/2019;

#### Preso atto che:

- durante il corso dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto originario, ma ritenute necessarie ed indispensabili alla buona riuscita

dell'intervento, derivanti da verifiche tecniche eseguibili solo alla presenza della ditta esecutrice dei lavori;

- conseguentemente, con nota prot. n. 30256 del 12/8/2019, il RUP, Geom. Pietro Vitale, ha trasmesso la perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e del D.Lgs. 50/2016, che determina un incremento di € 7.379,15 rispetto all'importo contrattuale originario pari al 14,599% al quale si fa fronte utilizzando le somme relative agli imprevisti inserite nel quadro economico tra le somme disposizione dell'amministrazione, comportando una rimodulazione del quadro economico come di seguito riportato:

### Importo a base d'asta

€ 83.611,34

A dedurre il ribasso del 33.5260%

€ 28.031,54

Restano

€ 55.579,80

Oneri sicurezza speciali

€ 3.526,50

Importo contrattuale di variante

€ 59.106,30

Somme a disposizione dell'Amm.ne:

**IVA 22%** € 13.003,39

Spese per attività tecnico amm.ve connesse alla prog.,

di supporto al R.P. e di verifica e validazione 1.566,88 €

Oneri a discarica

Contributo ANAC € 1.121,86 €

30,00 Economie

€ 25.121,57

**Tot. Somme** 40.843,70

40.843,70

Totale Progetto di Variante

€ 99.950,00

#### Rilevato che:

- con la medesima nota prot. n. 30256 del 12/8/2019, il RUP, Geom. Pietro Vitale, ha altresì, trasmesso lo stato di avanzamento a tutto il 30/7/2019 ed il certificato di pagamento relativo al 1° SAL dei lavori di che trattasi da quale risulta che è possibile pagare a favore dell'Impresa CONCORDIA APPALTI di RIZZO DOMENICO (in avvalimento con TECNOIMPIANTI CONTARDO srl) la somma di € 30.300,00 oltre IVA;

- la citata impresa ha trasmesso la relativa fattura n. 12 del 7/8/2019 assunta al protocollo in entrata n. 29623 in data 8/8/2019;

**Richiamate** le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

#### Viste:

- la Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 17/C del 10/6/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;
- la Deliberazione n. 68 del 10/6/2019 con la quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta provinciale, ha approvato il PEG Finanziario 2019, così come richiamato nella nota prot. n. 22556 del 11/6/2019 del Responsabile del Servizio Finanziario;

#### Dato atto che:

- che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di Regolarità Amministrativo e Contabile sono state effettuate le dovute verifiche, risultando che il presente provvedimento comporta **riflessi diretti** sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e determina una spesa per € 36.966,00;
- del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 come modificato dalla Legge n.217/2010 di conversione del Decreto Legge n.187/2010 (in particolare con riguardo ai documenti dove ricorra l'obbligo di riportare i codici CIG e/o CUP) e sulle attestazione di regolarità contributiva giusta D.U.R.C., richiesto telematicamente in data 5/8/2019 prot. INPS 16725965 con scadenza il 3/12/2019, allegato al presente provvedimento;
- che è stato attivato il **CIG** corrispondente al n. **7304791839** da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
- per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P., corrisponde al n. **H92B17000290003**;
- che la fattura oggetto del presente provvedimento risulta emessa dopo l'1/1/2015 e che, ai sensi del D.M. del 23/1/2015, rientra nelle procedure di scissione dei pagamenti, consistente nel pagamento diretto all'erario dell'IVA;
- che, ai sensi dell'art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa NON RICORRENTE;

**Dato atto** del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.C.P.T. adottato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta con Deliberazione n. 15 del 30/01/2019, e in particolare del punto 1.11 "Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici" con evidenza anche:

- a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- b) al rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell'art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo;
- c) all'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;

#### Considerato che,

- ai sensi dell'art.42 del DECRETO-LEGGE 24 Aprile 2014 n. 66, che obbliga l'Ente alla tenuta del Registro Unico delle Fatture nel quale sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l'avvenuta registrazione della Fattura n. 12 del 7/8/2019 al n. 1251 del 23/8/2019;
- nella trattazione e istruttoria degli atti pervenuti si è rispettato l'ordine cronologico con riguardo all'art. 11 comma 1/ter del D.Lgs.8/1993 convertito nella L. 68/93 e art.159 del T.U.EE.LL. e delle Direttive Segretariali prot. n. 5754 del 19/02/15 e prot. n.10599 del 24/3/2014;

**Visto** l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa...."

**Preso atto** che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

**Vista** la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL:

Visto il vigente Statuto Provinciale;

**Visto** il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

**Visto** il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo piano dei conti;

Tanto premesso e ritenuto

#### **PROPONE**

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende interamente trasfuso:

#### 1) Prendere atto che:

- la perizia di variante relativa ai "Lavori urgenti messa in sicurezza e ristrutturazione bagni inagibili palestra dell'Istituto Tecnico Industriale "D'Altavilla" di Mazara del Vallo", trasmessa dal Responsabile del Procedimento Geom. Pietro Vitale con nota prot. n. 30256 del 12/8/2019, redatta dall'Arch. Antonino Gandolfo ai sensi dell'106, comma 1 lett. e del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ed approvata in linea tecnica dal medesimo R.P., pur non modificando l'importo complessivo del progetto ha comportato un incremento per lavori di € 7.379,15 pari al 14,599% e che tale incremento è reso possibile mediante l'utilizzo delle somme relative agli imprevisti inserite nel quadro economico tra le somme disposizione dell'amministrazione;
- l'impresa CONCORDIA APPALTI di RIZZO DOMENICO (in avvalimento con TECNOIMPIANTI CONTARDO SRL) corrente in Agrigento (AG), esecutrice dei lavori di cui trattasi, mediante la sottoscrizione dell' atto di sottomissione, in data 29/7/2019, si è impegnata ad eseguire i lavori previsti in variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;
- 2) Prendere atto che il nuovo quadro economico dell'intervento di cui al superio punto 1) risulta essere il seguente:

#### Importo a base d'asta

€ 83.611,34 A dedurre il ribasso del 33.5260% € 28.031,54

Restano

€ 55.579,80 Oneri sicurezza speciali Importo contrattuale di variante € 3.526,50

59.106,30

### Somme a disposizione dell'Amm.ne:

IVA 22%

€ 13.003,39 Spese per attività tecnico amm.ve connesse alla prog., 1.566,88

di supporto al R.P. e di verifica e validazione

Oneri a discarica

€ 1.121,86€ 30,00

€ 25.121,57

Contributo ANAC Economie

Tot. Somme 40.843,70

€ 40.843,70

**Totale Progetto di Variante** 

#### € 99.950,00

- 3) Prendere atto della nota prot. n. 30256 del 12/8/2019 con la quale il RUP, Geom. Pietro Vitale, ha trasmesso, altresì, lo stato di avanzamento a tutto il 30/7/2019 ed il certificato di pagamento a favore dell'Impresa CONCORDIA APPALTI di RIZZO DOMENICO (in avvalimento con TECNOIMPIANTI CONTARDO srl) quale saldo del 1° SAL per l'ammontare di € 30.300,00 oltre IVA;
- **4) Liquidare** in favore dell'Impresa CONCORDIA APPALTI di RIZZO DOMENICO (in avvalimento con TECNOIMPIANTI CONTARDO SRL) corrente in Agrigento (AG) la somma complessiva di € 36.966,00 di cui € 30.300,00 quale imponibile ed € 6.666,00 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014, quale saldo del 1° SAL, che risulta disponibile al capitolo 7915 "Manutenzione straordinaria scuole" come segue:

Classificazione d.lgs. 118/2011							
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Spesa Finanziario ricorrente o V Livello non ricorrente		Capitolo Descrizione Capitolo		Numero impegno o Sub Impegno (numero (2019) impegno Reiscritto se da FPV)		
2.4.6.2	U.2.02.01.09.003	Non ricorrente	7915	Manutenzione straordinaria scuole	766/2019	€ 36.966,00	

**5) Pagare** in favore dell'Impresa CONCORDIA APPALTI di RIZZO DOMENICO (in avvalimento con TECNOIMPIANTI CONTARDO SRL) corrente in Agrigento (AG), previo accertamento delle risultanze della verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 la rata del 1° SAL per complessivi € 36.966,00 di cui € 30.300,00 quale imponibile ed € 6.666,00 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1,

comma 629 della Legge 190/2014, relativamente ai lavori di cui al superiore punto 1) a saldo della fattura n. 12 del 7/8/2019 assunta al protocollo in entrata n. 29623 in data 8/8/2019 registrata nell'apposito registro unico delle fatture tenuto dal competente Settore al n. 1251 in data 23/8/2019;

**6) Accertare** la somma di 6.666,00 al Capitolo di entrata n. 910102 "Ritenute per scissione contabile I.V.A. (Split payment)", imputandola come segue:

Debitore	Fattura RUF	Esercizio Esigibilità	Capitolo	Importo	Titolo Tipologia Categoria	Codice Economico
CONCORD IA APPALTI di RIZZO DOMENIC O (in avvalimento con TECNOIM PIANTI CONTARD O SRL)	Fattura n. 12 del 7/8/2019 RUF n.1251/2019	2019	910102	€ 6.666,00	9-100-1	E.9.01.01.02.001

- 7) Emettere reversale d'incasso di € 6.666,00 quale ammontare dell'I.V.A. determinata sull'imponibile, da versare successivamente direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014;
- 8) Notificare il presente provvedimento al RUP che dovrà provvedere ad aggiornare la scheda per il MEF tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs. 229/2011 trasmettendo immediatamente la stessa al Referente per il MEF;

#### 9) Dare atto che:

- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio Finanziario;
- è stato accertato che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti" / "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare;

**10) Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.TO DOTT. Domenico Rizzo

#### **VERIFICA CONTABILE**

Esito: Favorevole

Sulla presente determinazione:								
☐ si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:								
Descrizione	Importo	Cap.	Imp.	Sub-Imp.	Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello		
	€. xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx	X.XX.XX.XX	x.xx.xx		

⊠ si attesta l'avvenuta registrazione della seguente entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Acc.	Sub-Acc.	Titolo Tipologia Categoria	Codice Piano Finanziario V Livello
Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)	€. 6.666.00	910102	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx	9.100.1	E.9.01.01.02.001

□ si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/09, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica (solo nel caso di impegni di spesa in c/capitale).



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 Identificativo Univoco Richiesta: 201900002750717 Codice Fiscale: 02827110848

Identificativo Pagamento: D.D. 400/5 Data Inserimento: 13/09/2019 - 11:23

Importo: 30300,00 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TPPRO0010

Denominazione ente Pubblica Amministrazione: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI GIA'

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana - Sede legale Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma - Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002

⊠ effettuata la verifica contabile con esito favorevole.

Trapani, lì 11-09-2019

L'IMPIEGATO ADDETTO

RAG. Antonino Scauso

#### 5<sup>^</sup> Settore

1^ SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD. ZONA - A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI VICARIE

Oggetto:

Istituto Tecnico Industriale "D'Altavilla" di Mazara del Vallo. Lavori urgenti di messa in sicurezza e ristrutturazione bagni inagibili palestra. Presa datto della perizia di variante e liquidazione e pagamento 1° SAL in favore della ditta esecutrice CIG: 7304791839 - CUP: H92B17000290003

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 400 del 12-09-2019

N. Generale 1460 del 13-09-2019

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione.

Sulla presente determinazione, attesa la verifica contabile effettuata dall'Istruttore preposto:

x SI APPONE, il visto di regolarità contabile

□ SI ATTESTA la copertura finanziaria

Trapani, lì 13-09-2019

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

RAG. Lorenzo Noto

(Sottoscritto con Firma Digitale)

#### ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione Reg. Gen. n. **1460** del **13-09-2019**, viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 13-09-2019.

N. Reg. Albo: 1823

Trapani, lì 13-09-2019

L'Addetto alla Pubblicazione

(Sottoscritto con Firma Digitale)