Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 4/8/2015

già Provincia Regionale di Trapani

Settore "Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici e Pubblica Istruzione"

Servizio 7 "Programmazione OO.PP. - Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali con funzioni vicarie e Programmazione Generale"

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo - numero e data di registrazione - assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file.

Oggetto: Finanziamento Patto per il SUD - Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 2 Castellammare Ponte Bagni per il risanamento del corpo stradale in tratti saltuari - CUP H27H08000530000" - CIG 8443936C69

PROROGA TERMINE CONTRATTUALE

All'o.e.COGEN COSTRUZIONI GENERALI srl
co-gen-srl@pec.it

p.c. Al D.L. arch. Teotista Salerno
e al CSE geom. Chiommino
presso Ufficio Speciale per la Progettazione
ufficiospeciale.progettazione@certmail.regione.sicilia.it

Al Dirigente del Settore
SEDE

Premesso che, con nota del 08/04/2022, assunta al prot. n. 11612 del 11/04/2022, codesta impresa esecutrice dei lavori in oggetto ha richiesto una proroga della scadenza contrattuale di giorni novanta (gg. 45).

Considerato che, giusta contratto d'appalto del 07/06/2021 n° rep 99/2021 reg. a Trapani il 08/06/2021 al n° 3756 Serie 1T, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era previsto in gg. 190, per cui, considerato che la consegna dei lavori è avvenuta il giorno 24/06/2021, la scadenza contrattuale risultava fissata al giorno 31/12/2021.

Considerato che, previa richiesta di codesta ditta e acquisizione parere della D.L. assunto al prot. 35188 del 03/12/2021, è stata concessa ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la proroga di gg. 60, giusta prot. 35273 del 06/12/2021, fissando il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 01/03/2022.

Tenuto conto che con atto di sottomissione del 04/03/2022, registrato a Ragusa il 11/03/2022 al n. 283 serie 3, il tempo di esecuzione dei lavori, giusta perizia di variante e suppletiva acclarata al prot. 5959 del 28/02/2022 è stato maggiorato di gg. 60 per cui il nuovo termine contrattuale è stato differito al 30/04/2022.

Preso atto che:

- 1) la richiesta di proroga è pervenuta in congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale;
- 2) le motivazioni addotte dall'impresa si ritengono fondate stante le oggettive circostanze legate alle difficoltà di reperimento dei materiali in tutto il territorio nazionale, in particolare delle barriere di protezione stradale e dei conglomerati bituminosi, in quanto le aziende e gli impianti di produzione hanno difficoltà a reperire la materia prima per i notevoli incrementi dei costi della stessa con ripercussione nella fornitura del prodotto finito e alle difficoltà operative connesse alla esecuzione delle opere di consolidamento previste nella perizia di variante legate alla presenza del traffico veicolare;
- 3) le cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore;
- 4) si ritengono condivisibili le considerazioni espresse dal DL in data 27/04/2022, contenute nel parere di competenza sulla proroga in questione, prot. 1425 del 27/04/2022, assunto in pari data al prot. 12890, con il quale sono state esaminate le circostanze che hanno procurato impedimento allo svolgimento del lavoro e al regolare andamento degli stessi, esprimendo parere favorevole limitatamente a gg. 30 di proroga, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Per le ragioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.lgs. 50/2016, si rilascia ulteriore proroga di **gg. 30 (trenta)** del termine contrattuale per i lavori in oggetto, a decorrere dal 01/05/2022, con spostamento della scadenza del termine contrattuale al **30/05/2022**.

Si precisa che la proroga dei termini contrattuali lascia inalterata ogni altra condizione e patto stabilito dal contratto, comprese le penali per ritardata ultimazione dei lavori oltre il nuovo termine fissato.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Patrizia Murana