



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**Lavori Pub. Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile**

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI  
SCOLASTICI

<b>Oggetto:</b>	Progetto per la realizzazione della Palestra dell'Istituto Tecnico Commerciale e Magistrale di Pantelleria c/da S. Chiara. Cod. edif. 0810142501 C.U.P.: H28E1800014006 - C.I.G.: 8910442958 Impegno maggiori somme e presa d'atto nuova ditta consorziata quale esecutrice dei lavori
-----------------	--

**CIG:** 8910442958

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 509 del 29-12-2023

N. Generale 2557 del 29-12-2023

**Il Dirigente di Settore**

- ☐ **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, SILVANA MORANA;
- ☐ **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- ☐ **Visto** il vigente Statuto dell' Ente;
- ☐ **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- ☐ **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ☐ **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- ☐ **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

# *Libero Consorzio Comunale di Trapani*

## **D E T E R M I N A**

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento SILVANA MORANA, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

F.TO Maurizio Falzone

*(Sottoscritto con Firma Digitale)*

# *Libero Consorzio Comunale di Trapani*

## **Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile**

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI  
SCOLASTICI

Preliminare n. 514 del 28-12-2023

<b>Oggetto:</b>	Progetto per la realizzazione della Palestra dell'Istituto Tecnico Commerciale e Magistrale di Pantelleria c/da S. Chiara. Cod. edif. 0810142501 C.U.P.: H28E1800014006 - C.I.G.: 8910442958 Impegno maggiori somme e presa d'atto nuova ditta consorziata quale esecutrice dei lavori
-----------------	--

### **Il Responsabile del procedimento**

#### **Premesso che:**

- con D.D.G. n. 1448 del 20/04/2018, l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha approvato l'Avviso Pubblico per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;
- con la Deliberazione Commissariale n. 51 del 27/06/2018 il Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale, ha assegnato l'indirizzo in ordine alla partecipazione al superiore Avviso pubblico per gli interventi in materia di edilizia scolastica nella stessa indicati tra i quali è stato previsto quello relativo al "Progetto per la realizzazione Palestra dell'Istituto Tecnico Commerciale e Magistrale di Pantelleria";
- con nota prot. n. 27113 del 29/06/2018 l'arch. Antonino Massimo Gandolfo, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha trasmesso, per la relativa approvazione, il progetto definitivo relativo all'intervento in questione aggiornato in conformità a quanto previsto dal nuovo codice degli appalti di cui al D. Lgs n. 50/2016, dell'importo complessivo di 5.675.000,00 €;
- con decreto n.175 del 10/03/2020, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 06/05/2020 il MIUR ha ammesso a finanziamento il progetto per un importo complessivo di 5.675.000,00 €;
- il Libero Consorzio Comunale di Trapani, giusta determina a contrarre n. 791 del 24/09/2021, ha indetto una gara, a mezzo procedura aperta, per l'affidamento della "progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione della Palestra dell'Istituto Tecnico Commerciale e Magistrale di Pantelleria c/da S. Chiara. cod. edif. 0810142501 (CUP: H28E18000006- CIG: 8910442958), per un importo relativo ai lavori di € 4.524.998,11 € comprensivo di 89.455,83 € per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- a seguito dell'espletamento della sopraindicata gara, l'O.E. ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE con sede in Via Michelangelo Buonarroti, n.56 - 40069 Zola Predosa (BO) è risultata aggiudicataria dell'appalto in argomento, come da determinazione dirigenziale n. 943 del 29/10/2021;
- con determinazione dirigenziale dello Staff Gare e Contratti n.21 del 12/05/2022 (N. Gen. 774 del 12/05/2022) è stata dichiarata, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione in favore del suddetto O.E., con il ribasso percentuale del 29,768% sull'importo a base di gara, a cui corrisponde l'importo netto di 3.204.625,88 € (comprese 89.455,83 € per costi della sicurezza);

# *Libero Consorzio Comunale di Trapani*

- l'O.E. aggiudicatario ha indicato per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il costituendo Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti (R.T.P.) e precisamente: arch. Alfonso SORRENTO (capo-gruppo mandatario), ing. Marco SANTANGELO (mandante) e ing. Antonino Carmelo MILAZZO (mandante giovane professionista);
- è stato sottoscritto il contratto d'appalto n. 115 di repertorio, raccolta 2022 del 28/09/2022, registrato a Trapani al n.6770 il 29/09/2022, tra il Libero Consorzio Comunale di Trapani (LCC) e l'O.E. Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l.;
- in data 10/11/2022 con verbale prot. n.32346 è stato consegnato il servizio di progettazione esecutiva;
- in data 19/12/2022 il Consorzio ha avanzato una proposta di variante per la definizione della progettazione esecutiva in ragione dei miglioramenti e degli adeguamenti proposti alla luce della vigente normativa in materia di impianti sportivi, oltreché una richiesta di proroga sul termine di consegna del servizio;
- il Libero Consorzio Comunale di Trapani con nota n.37297 del 22/12/2022 ha concesso la proroga richiesta e con nota n.37784 del 28/12/2022 ha comunicato di condividere la suddetta proposta di variante, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, salvo quanto previsto dall'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il team di progettazione ha trasmesso in data 08/02/2023 il progetto esecutivo opportunamente modificato secondo la variante tecnica concordata al fine di tenere conto della diversa situazione geologica rilevata in sede di definizione della progettazione esecutiva, dell'adeguamento alle norme NTC 2018, oltreché degli adeguamenti necessari richiesti dalle normative sportive CONI;
- in data 30/05/2023 con nota prot. n.16139 il RUP ha comunicato all'Impresa aggiudicataria la transizione della fonte di finanziamento del progetto alla programmazione PNRR con il necessario adeguamento del servizio di progettazione già svolto alle prescrizioni di cui al D.L. 77/2021;
- in data 14/06/2023 il team di progettazione del Consorzio ha trasmesso gli elaborati tecnici progettuali aggiornati al fine di rendere l'opera adeguata ed idonea all'inserimento nella programmazione PNRR, con l'introduzione di tutte quelle ulteriori misure necessarie a garantire il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM EDILIZIA) di cui al D.M. 23/06/2022, oltreché il principio "Do No SignificantHarm" (DNSH);

**Considerato che** il RUP con nota prot. n. 35958 del 28/12/2023, in ragione di quanto sopra, ha fatto presente che:

- a) rispetto al progetto definitivo posto a base di gara (redatto con l'ausilio del Prezziario Regionale Sicilia anno 2018), di importo pari a 4.380.967,03 € (comprese 89.455,83 € per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), l'importo del progetto esecutivo risulta essere pari a 6.182.941,22 € (comprese 132.046,90 € per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), per maggiori costi lordi pari a 1.801.974,19 € (+29,14%);
- b) le ragioni di tale incremento sono imputabili in gran parte all'aumento dei prezzi ("caro materiali") che caratterizza l'attuale momento storico (visto anche il lasso di tempo intercorso tra la redazione del progetto definitivo e l'avvio della progettazione esecutiva), ed in parte all'adeguamento normativo del progetto posto a base di gara;
- c) queste modifiche includono l'adeguamento ai nuovi standard sismici (NTC 2018), energetici (edificio di classe NZEB), di sicurezza, di accessibilità e non ultimo l'adeguamento in termini di sostenibilità (CAM / DNSH) per il finanziamento dell'opera attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR;

# *Libero Consorzio Comunale di Trapani*

d) l'adeguamento del progetto alle nuove normative ha richiesto la realizzazione di nuovi studi e analisi che hanno comportato ulteriori costi di progettazione e consulenza, nonché la redazione di ulteriori elaborati progettuali inizialmente non richiesti e la revisione complessiva delle soluzioni tecniche contenute nel progetto definitivo e, in alcuni casi, l'adozione di tecnologie e materiali più avanzati; a titolo di esempio sono stati introdotti impianti di climatizzazione ad alta efficienza energetica, l'adozione di soluzioni costruttive atte a migliorare l'isolamento termico e acustico dell'edificio, l'impiego di materiali con elevate caratteristiche di sostenibilità ambientale, ecc.;

e) Con la redazione del progetto esecutivo adeguato, si è potuto calcolare l'incremento dei prezzi applicando allo stesso il prezzario 2018, da cui si è dedotto che per il solo "caro materiali", l'incremento è stato di 1.143.546,09 € lorde (+20,70%) (corrispondenti a netti 813.222,16 €);

f) Per differenza il maggiore importo stimato per adeguamenti normativi ammonta a 658.428,10 € lorde (+8,44%) (corrispondenti a nette 492.003,90), come meglio si evince dal sotto riportato quadro riepilogativo:

	LORDO
NETTO	
Importo del progetto esecutivo : € 4.509.851,94	€ 6.182.941,22
Importo del progetto definitivo : € 3.204.625,88	€ 4.380.967,03
Maggiore importo complessivo : € 1.305.226,06	€ 1.801.974,19
A detrarre maggiore importo per "caro materiali": € 813.222,16	€ 1.143.546,09
Maggiore importo per "adeguamento normativo" : € 492.003,90	€ 658.428,10

## **Tenuto conto che:**

- a) il presente progetto esecutivo è stato inviato al Comune di Pantelleria, giusta nota prot. n. 30208 del 30/10/2023, per la verifica ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more della definizione degli atti approvativi del progetto esecutivo;
- b) ad oggi la richiesta al MIUR – Ufficio PNRR, giusta nota prot. n. 23074 del 21/08/2023, per l'utilizzo del ribasso d'asta non ha avuto riscontro;
- c) le maggiori somme previste nel progetto esecutivo sono ammissibili alla luce delle motivazioni precedentemente riportate;
- d) il RUP con la nota sopra indicata ha proposto di impegnare la maggiore somma di 1.459.646,77 €, pari alle economie di ribasso I.V.A. compresa, non più disponibili in quanto acquisite dal MIUR, quale quota di cofinanziamento, da ascrivere nel capitolo 7702 cc 210;

**Vista**, inoltre, la pec del 26/11/2023 - assunta al protocollo generale dell'Ente n. 32798 del 27/11/2023 - con la quale il Consorzio Stabile ACREIDE ha fatto - a causa fallimento - formale richiesta di sostituzione dell'impresa ICOLEN S.R.L. - precedentemente designata quale esecutrice dei lavori - con un'altra consorziata CIANTARTI S.R.L. con sede in via Muzza Spadetta n. 51, Valsamoggia (BO) P.I. 03811731201;

**Ritenuto**, pertanto, necessario:

# *Libero Consorzio Comunale di Trapani*

- impegnare la maggiore somma di 1.459.646,77 €, pari alle economie di ribasso I.V.A. compresa, non più disponibili in quanto acquisite dal MIUR, quale quota di cofinanziamento, da ascrivere nel capitolo 7702 cc 210;
- Prendere atto dell'individuazione del nuovo consorziato subentrante esecutore dei lavori, nelle more delle verifiche previste dalla legge;

**Precisato** che la presente proposta comporta impegno di spesa che verrà formalmente assunto previo accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica fermo restando che qualora lo stanziamento di bilancio per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;

## **Visti:**

- la Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n.8/C del 5/4/23 avente per oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025",
- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci con i poteri del Consiglio n. 1 del 5/7/2023 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e successive variazioni,
- il Decreto Commissariale con i poteri del Presidente n. 54 del 07/07/2023 con cui è stato approvato il PEG finanziario per l'esercizio finanziario in corso,
- il Decreto Commissariale n. 64 del 2/8/2023 con il quale il Commissario Straordinario con i poteri del Presidente ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025,
- il Decreto n. 1 del 03/10/2023 con il quale il Commissario Straordinario, assunto i poteri del Presidente, ha preso atto dell'assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani e ha confermato gli incarichi conferiti al Segretario Generale, compreso il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.), e ai Dirigenti nonché ha approvato la pesatura delle posizioni di Elevata Qualificazione;

**Dato atto** del rispetto delle prescrizioni di cui al vigente P.T.P.C.T., oggi sezione del PIAO adottato dal Commissario Straordinario con Decreto n° 64 del 2/8/2023, e in particolare del punto 1.11 "Meccanismi, comuni a tutti gli uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione" con evidenza anche:

- al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- all'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;

**Dato atto** che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state effettuate le dovute verifiche dalle quali risulta che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente e determina una spesa per € **1.459.646,77**;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;

# *Libero Consorzio Comunale di Trapani*

**Preso atto** che è stato attivato, ai fini dell'identificazione del progetto stesso, nonché del monitoraggio degli investimenti pubblici il C.U.P. H28E1800014006;

**Preso atto** che per l'appalto in argomento è stato attivato il CIG corrispondente al n. 8910442958;

**Visto** l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ...”.

**Preso atto** che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze).

**Preso atto**, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure.*

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”.

## **Visti:**

- la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'ordinamento degli enti locali in vigore;
- in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella presente proposta;
- il D.Lgs. 118/2011 in merito in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo piano dei conti.

Per tutto quanto in narrativa specificato,

## **PROPONE**

**1) Prendere atto**, relativamente alla Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori “Realizzazione Palestra Istituto Tecnico Commerciale e Magistrale di Pantelleria c/da S.

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

Chiara” C.U.P.: H28H18000140006 - CIG 8910442958 - Decreto MIUR n. 175 del 10/03/2020:

– che gli stessi risultano aggiudicati in favore della ditta “ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.” - con sede in Via Michelangelo Buonarroti 56 – Zola Predosa (BO) P. IVA 03811731201, risultato primo in graduatoria, offrendo il ribasso del 29,768% sul prezzo posto a base di gara di € 4.435.542,28 al netto degli oneri di sicurezza di € 89.455,83 per un importo contrattuale di € 3.204.625,88 (comprensivo degli anzidetti oneri e al netto dell’IVA);

–della nota del RUP prot. n. 35958 del 28/12/2023 con la quale, per le motivazioni in premessa riportate, è stato proposto di impegnare la maggiore somma di 1.459.646,77 €, pari alle economie di ribasso I.V.A. compresa, non più disponibili in quanto acquisite dal MIUR, quale quota di cofinanziamento, da ascrivere nel capitolo 7702 cc 210.

– nelle more delle verifiche dei requisiti, previste dalla legge - che il Consorzio Stabile ACREIDE - a causa fallimento – ha presentato formale richiesta di sostituzione dell’impresa ICOLEN S.R.L. - precedentemente designata quale esecutrice dei lavori - con un’altra consorziata CIANTARTI S.R.L. con sede in via Muzza Spadetta n. 51, Valsamoggia (BO) P.I. 03811731201.

**2) Impegnare** la complessiva somma di 1.459.646,77 €, pari alle economie di ribasso I.V.A. compresa, non più disponibili in quanto acquisite dal MIUR, quale quota di cofinanziamento, sul capitolo 7702 cc 210. Manutenzione straordinaria scuole (Avanzo Amm.ne):

## Fase della spesa -Classificazione D.lgs. 118/2011-

Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo (2023)
2-4-6-2	U.2.02.01.09.003	Non ricorrente	7702	Manutenzione straordinaria scuole (Avanzo Amm.ne)		€ 1.459.646,7 7

### 3) Dare atto che:

- a) la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all’approvazione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente del Settore Finanziario;
- b) è stato accertato che la proposta tiene conto di quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell’adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;



# *Libero Consorzio Comunale di Trapani*

c) che è stato attivato, ai fini dell'identificazione del progetto stesso, nonché del monitoraggio degli investimenti pubblici, il **C.U.P. H28H18000140006**.

d) ai fini della tracciabilità finanziaria è stato attivato il **C.I.G.** corrispondente al N. **8910442958** da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L.136/2010, come modificato dalla L. n.217/2010 di conversione del D.L. n.187/2010, anche sugli strumenti finanziari.

**4) Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”.

**5) Dare atto** che sarà possibile consultare il provvedimento on-line nella sezione “Albo Pretorio” e per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”:

- sottosezione. “Provvedimenti (Provvedimenti Dirigenti Amministrativi)”;

- sottosezione - “Bandi di Gara e Contratti” – “*Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016*”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.TO SILVANA MORANA

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

## VERIFICA CONTABILE

Esito: **Favorevole**

Sulla presente determinazione:

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Cap	Impegno	Sub- Imp.	Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello
PROGETTO REALIZZAZIONE PALESTRA DELL'I.T.C. E M. DI PANTELLERIA C/DA SANTA CHIARA.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.	€1.459.646,77	7702	2869		2.4.6.2	U.2.02.01.09.003

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente entrata:

Descrizione	Importo	Cap	Acc.	Sub- Acc.	Titolo Tipologia Categoria	Codice Piano Finanziario V Livello
	€					

si verifica altresì, ai sensi dell'art.9 D.L.78/09, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica (solo nel caso di impegni di spesa in c/capitale).

**Effettuata la verifica contabile con esito favorevole.**

# *Libero Consorzio Comunale di Trapani*

Trapani, li 29-12-2023

**L'IMPIEGATO ADDETTO**

Renato Ilari

# *Libero Consorzio Comunale di Trapani*

## **Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile**

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI  
SCOLASTICI

<b>Oggetto:</b>	Progetto per la realizzazione della Palestra dell'Istituto Tecnico Commerciale e Magistrale di Pantelleria c/da S. Chiara. Cod. edif. 0810142501 C.U.P.: H28E1800014006 - C.I.G.: 8910442958 Impegno maggiori somme e presa d'atto nuova ditta consorziata quale esecutrice dei lavori
-----------------	--

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 509 del 29-12-2023

N. Generale 2557 del 29-12-2023

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

*(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.)*

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della presente determinazione.

Sulla presente determinazione, attesa la verifica contabile effettuata dall'Istruttore preposto:

**SI APPONE**, *il visto di regolarità contabile*

**SI ATTESTA** *la copertura finanziaria*

Trapani, li 29-12-2023

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZIARIO**

DOTT. Renato Schifano

*(Sottoscritto con Firma Digitale)*

# *Libero Consorzio Comunale di Trapani*

## **ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE**

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. **2557** del **29-12-2023**, viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 29-12-2023.

N. Reg. Albo: 3181

Trapani, li 29-12-2023

L'Addetto alla Pubblicazione

*(Sottoscritto con Firma Digitale)*